



CARLOS DMITRI VASCONCELOS BRASIL DE MESQUITA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: CARLOS DMITRI VASCONCELOS BRASIL DE MESQUITA – O.S 14820

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	104/177	104/177	104/177	104/177	-	-	-	-
ESC	104/177	104/177	104/177	104/177	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 11/09/2023

ORÇAMENTO

Nº

14.820

O.S.:

Cliente: CARLOS DMITRI VASCONCELOS BRASIL DE MESQUITA
CPF/CNPJ: 037.862.193-97 Fone: (085)9198-4631 Fone 2:
Endereço:
Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN			
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0	UN			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA- DUTO DE ESC 3° CIL	1,0	SE			
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO- DUTO DE ESC 3° CIL	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE	8,0	SE			
1.815	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			

