



ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA – O.S 19761

VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	82/218	82/218	82/218	82/218	-	-	-	-
ESC	82/218	82/218	82/218	82/218	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 30 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 30/01/2025

ORÇAMENTO

Nº

19.761

O.S.:

Cliente: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ: 19220841827

Fone: (011)94719-051 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN
2.426	VALVULA INOX NACIONAL ESC	4,0	UN
2.211	TUCHO 35MM- 35,3	8,0	UN
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO- 35,3	8,0	SE
1.193	PASSAGEM DO COMANDO	1,0	SE
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO

