



CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME (ODIVAN)

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 26/02/2024	3
2. ORÇAMENTO REVISÃO 26/02/2024	4



CHECK LIST REVISÃO 26/02/2024

CLIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME – ODIVAN – O.S 15829

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	134/288	134/288	134/288	134/288	-	-	-	-
ESC	134/288	134/288	134/288	134/288	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,8 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 26/02/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/01/2024 **ORÇAMENTO** N° 15.829
O.S.: 44.457.794

Cliente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME		
CPF/CNPJ: 07083463000141	Fone: (019)97403-87 Fone 2:	
Endereço:		
Veículo:	Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO - DUTO 1" CIL ESC	1,0	SE			
2.155	VALVULA ESC INOX IMPORTADA H8	1,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0	SE			
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			

