



DIONATA MICAEL RAIMUNDO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	1
2. ORÇAMENTO.....	2



CHECK LIST REVISÃO 12/11/2024

CLIENTE: DIONATA MICAEL RAIMUNDO – O.S 18793

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173
ESC	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173	55/173

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 45,6 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 12/11/2024

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 03/10/2024 **ORÇAMENTO** Nº 18.793
O.S.:

Cliente: DIONATA MICAEL RAIMUNDO CPF/CNPJ: 02544955082 Fone: (051)9135-8751 Fone 2:	
Endereço:	Placa:
Veículo:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.659	SERVICO DE SOLDA. FACE	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO			
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0	MO			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
1.434	CALCO DE TUCHO EM ACO	16,0	UN			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	16,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN			
1.439	SELO DAGUA.AP	1,0	UN			
1.091	GUIA 7MM	16,0	UN			

Z

