



EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA – O.S 13368

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	65/176	65/176	65/176	65/176	-	-	-	-
ESC	65/176	65/176	65/176	65/176	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 23,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 12/04/2023

ORÇAMENTO

Nº

13.368

O.S.:

Cliente: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

CPF/CNPJ: 363.859.448-32

Fone: (044)99885-15! Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0	MO
1.145	TUCHO ORIGINAL HIDRAULICO	8,0	UN
1.256	ADAPTAR K-LINE	4,0	SE
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	SE
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN

