



GHS TERRAPLANAGEM

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: GHS TERRAPLANAGEM – O.S 12763

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	122/242	122/242	122/242	122/242	-	-	-	-
ESC	122/242	122/242	122/242	122/242	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 33,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 12/01/2023

ORÇAMENTO

Nº

12.763

O.S.:

Cliente: GHS TERRAPLANAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 15.439.145/0001-60

Fone: (041)98433-541 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.940	VALVULA ESC INOX IMPORTADA BLANK- 35MM	1,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.146	SEDE DE BERILIO	3,0 UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0 MO
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	3,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	3,0 UN
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE- CILINDRO 1	2,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0 SE

