



**LUAN DE LIMA FORNAZARE**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO .....	3
2. ORÇAMENTO.....	4



# CHECK LIST

**CLIENTE:** LUAN DE LIMA FORNAZARE – O.S 18614

**VISTORIA:** VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	105/220	105/220	105/220	105/220	-	-	-	-
ESC	105/220	105/220	105/220	105/220	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 33,2 CC**



## ORÇAMENTO REVISÃO 22/10/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 17/09/2024      ORÇAMENTO      N°      18.614  
O.S.:

Cliente: LUAN DE LIMA FORNAZARE	
CPF/CNPJ: 127.005.449-00	Fone: (041)99956-21; Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.563	MAO DE OBRA DE MELHORIA	1,0	MO			
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	4,0	UN			
2.422	BUJAO NPT 1/4	1,0	UN			
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN			
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0	UN			

