



M.C. BONILHA RACING

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO	3
2. ORÇAMENTO.....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO 22/11/2022.....	5
4. ORÇAMENTO DE REVISÃO 22/11/2022.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO 06/06/2023.....	7
6. ORÇAMENTO DE REVISÃO 06/06/2023.....	8



CHECK LIST

CLIENTE: M.C. BONILHA RACING – OS 10831
VISTORIA: CARLOS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	76/179	76/179	76/179	76/179	-	-	-	-
ESC	76/179	76/179	76/179	76/179	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 24,0 CC
------	------------	------------------------

OBS: FOI TROCADO A SEDE DO 3º CILINDRO DE ADMISSÃO.



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 04/05/2022 ORÇAMENTO Nº 10.831
O.S.:

Cliente: M.C. BONILHA RACING	
CPF/CNPJ: 14.099.808/0001-20	Fone: (043)99972-84 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN			
1.892	SELO DAGUA - 32MM	1,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	1,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	1,0	UN			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			



CHECK LIST

CLIENTE: M.C. BONILHA RACING – OS 12355
VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-


CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	85/188	85/188	85/188	85/188	-	-	-	-
ESC	85/188	85/188	85/188	85/188	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 25,0 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 31/10/2022 ORÇAMENTO Nº 12.355
O.S.:

Cliente: M.C. BONILHA RACING	
CPF/CNPJ: 14.099.608/0001-20	Fone: (043)99972-84 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN			
1.121	TUCHO 37MM	3,0	UN			
1.633	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	4,0	PC			
1.634	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	4,0	PC			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.543	SOLDA FACE	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.206	Serviço de SoldaALOJAMENTO TUCHO	3,0	SE			
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	3,0	SE			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			



CHECK LIST

CLIENTE: M.C. BONILHA RACING – O.S 13720

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	83/190	83/190	83/190	83/190	-	-	-	-
ESC	83/190	83/190	83/190	83/190	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 24,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 19/05/2023

ORÇAMENTO

Nº 13.720

O.S.:

Cliente: M.C. BONILHA RACING

CPF/CNPJ: 14.099.808/0001-20

Fone: (043)99972-84 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.091	GUIA 7MM	1,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO

