



MICHEL MIRANDA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: MICHEL MIRANDA – O.S 17916

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165
ESC	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165	77/165

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 44 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 23/07/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.916

O.S.: 44.465.157.092

Cliente: MICHEL MIRANDA

CPF/CNPJ: 330.268.208-57

Fone: (015)99101-11; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.859	SERVICO DE SOLDA. CAMARA E FACE	1,0	SE			
1.807	MAO DE OBRA REFAZER CAMARA. CNC	4,0	MO			
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	16,0	MO			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	16,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 18V	1,0	MO			
1.091	GUIA 7MM	16,0	UN			
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN			
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN			
2.207	VALVULA INOX H7 - 29,5MM	8,0	UN			
2.460	INOX IMPORTADA H7	8,0	UN			
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 18V	1,0	SE			
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	16,0	UN			

