



SAPINHO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 06/08/2024	5
4. ORÇAMENTO REVISÃO 06/08/2024	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 26/03/2025	7
6. ORÇAMENTO REVISÃO 26/03/2025	8



CHECK LIST

CLIENTE: SAPINHO – O.S 14124
VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248
ESC	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248	117/248

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 49 CC
-------------	-------------------	-----------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 30/06/2023 **ORÇAMENTO** Nº **14.124**
O.S.: **44.457.210**

Cliente: SAPINHO COM DE CAMBIOS ESPESIAIS E PREST SERV IMP		
CPF/CNPJ: 05.572.312/0001-93	Fone:	Fone 2:
Endereço:		
Veículo:		Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.859	SERVICO DE SOLDA- CIL 1, ALOJAMENTO SEDE ESC 7	1,0 SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	7,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	7,0 UN
1.146	SEDE DE BERILIO	7,0 UN
1.256	ADAPTAR K-LINE- ESCAPE	8,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	15,0 SE
1.940	VALVULA ESC INOX IMPORTADA BLANK- 33MM	1,0 UN
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.262	CANAL DE ORING CABECOTE	4,0 SE
1.149	VEDADOR 7MM	16,0 UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0 MO
2.211	TUCHO 35MM	8,0 UN



CHECK LIST REVISÃO 06/08/2024

CLIENTE: SAPINHO – O.S 17760

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275
ESC	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275	155/275

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 48,8 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 06/08/2024

	STUMPF	STUMPF
	Te/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 05/07/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.760

O.S.: 44.465.157.007

Cliente: SAPINHO COM DE CAMBIOS ESPESIAIS E PREST SERV IMP

CPF/CNPJ: 05.572.312/0001-93

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO			
2.255	TUCHO 35MM COM DLC	16,0	UN			



CHECK LIST REVISÃO 26/03/2025

CLIENTE: SAPINHO – O.S 20117

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264
ESC	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264	137/264

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 49,4 CC



ORÇAMENTO REVISÃO 26/03/2025

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 10/03/2025 ORÇAMENTO Nº 20.117
O.S.:

Cliente: SAPINHO COM DE CAMBIOS ESPESIAIS E PREST SERV IMP	
CPF/CNPJ: 05.572.312/0001-93	Fone: (119)4762-8711 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.752	REFAZER CANAL DE ORING	4,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO

