



SERGIO MALTEZO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO MALTEZO – O.S 14765

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275
ESC	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 43,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 05/09/2023

ORÇAMENTO

Nº

14.765

O.S.:

Cliente: SERGIO MALTEZO

CPF/CNPJ: 026.446.249-16

Fone: (041)98408-46; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	14,0	SE
1.146	SEDE DE BERILIO	3,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	3,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	3,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- CAMARA	1,0	SE
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.752	REFAZER CANAL DE ORING	4,0	SE
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.085	GUIA 8MM	2,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
2.038	VALVULA TITANIO H8	2,0	UN

