



SERGIO MALTEZO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO MALTEZO – O.S 17012

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223
ESC	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223	86/223

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 46,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/04/2024 **ORÇAMENTO** N° 17.012
O.S.: 44.465.156.653

Cliente: SERGIO MALTEZO	
CPF/CNPJ: 026.448.249-16	Fone: (041)98408-46; Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
2.206	VALVULA INOX H7 - 33,5MM	16,0	UN			
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN			
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN			
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN			
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN			
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	32,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO			
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE			
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE			
1.524	SOLDA CAMARAE SAIDA DE AGUA	1,0	SE			
1.607	MAO DE OBRA REFAZER CAMARACNC	4,0	MO			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN			
1.786	PERSONALIZACAO	1,0	SE			

