



CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE – TUXO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE – TUXO – O.S 18440

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257
ESC	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257	138/257

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 47,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 02/09/2024

ORÇAMENTO

Nº 18.440

O.S.: 449.465.156.836

Cliente: CAIO TAVARES DA SILVA FRANZE

CPF/CNPJ: 337.990.718-90

Fone: (011)94723-891 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.084	GUIA 8MM	16,0	UN
2.155	VALVULA ESC INOX IMPORTADA H8	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.150	VEDADOR 8MM	16,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
2.177	JUNTA COBRE ESCAPEJUNTA 16V	1,0	UN

