



**DENINHO MT**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO .....	3
2. ORÇAMENTO.....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 08/01/2023 .....	5
4. ORÇAMENTO REVISÃO 08/01/2023 .....	6



## CHECK LIST

**CLIENTE:** DENINHO MT – O.S 14282

**VISTORIA:** RONALDO

<b>FOLGA VÁLVS.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
<b>ESC</b>	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

<b>CARGA MOLAS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	108/262	108/262	108/262	108/262	-	-	-	-
<b>ESC</b>	108/262	108/262	108/262	108/262	-	-	-	-


<b>VED. SEDES</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>ESC</b>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 30 CC**



## ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/07/2023

### ORÇAMENTO

Nº 14.282

O.S.: 44.457.105

Cliente: DENINHO MT

CPF/CNPJ:

Fone: 85 996350175 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.859	SERVICO DE SOLDA- DUTO ESC CIL 4	1,0	SE
1.845	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	1,0	SE
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.859	SERVICO DE SOLDA- SOLDA TITANIO VAVULAS	8,0	SE
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN



## CHECK LIST REVISÃO 08/01/2023

**CLIENTE:** DENINHO MT – O.S 15653

**VISTORIA:** VINICIUS

<b>FOLGA VÁLVS.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
<b>ESC</b>	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

<b>CARGA MOLAS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	120/164	120/164	120/164	120/164	-	-	-	-
<b>ESC</b>	120/164	120/164	120/164	120/164	-	-	-	-

<b>VED. SEDES</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>ADM</b>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
<b>ESC</b>	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 29,5 CC**



## ORÇAMENTO REVISÃO 08/01/2023

	<b>STUMPF</b>
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670      CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 08/12/2023      **ORÇAMENTO**      Nº      15.653  
O.S.:

Cliente: DENISLEY CAMACHO CPF/CNPJ: 846.041.401-97      Fone: (085)9635-0171      Fone 2:	
Endereço:	
Veículo:	Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.084	GUIA 8MM	4,0	UN			
2.159	VALVULA TITANIO 8MM DLC	4,0	UN			
1.146	SEDE DE BERILIO	4,0	UN			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE			
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE- E ACABEMNT0	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO			
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE			
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	4,0	UN			

