



EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO – O.S 15206

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	95/239	95/239	95/239	95/239	-	-	-	-
ESC	95/239	95/239	95/239	95/239	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 26 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 24/10/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.206

O.S.: 44.457.514

Cliente: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO

CPF/CNPJ: 099 545 309 83

Fone: (045)9916-9591 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	6,0	SE
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN
1.543	SOLDA FACE- ENTRE 3° E 4°	1,0	SE
1.645	MAO DE OBRA DE ACABAMENTO	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.067	COMANDO NACIONAL	1,0	UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA- (USADO)	8,0	PC
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	2,0	UN
1.197	RETRABALHO DE VALVULA	6,0	SE
2.211	TUCHO 35MM- (USADO)	8,0	UN

