



EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA – O.S 15100

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	70/185	70/185	70/185	70/185	-	-	-	-
ESC	70/185	70/185	70/185	70/185	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 29,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 11/10/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.100

O.S.: 44.457.410

Cliente: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

CPF/CNPJ: 363.859.448-32

Fone: (044)99885-15! Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.617	PRATO ORIGINAL AP- 7MM	8,0	UN
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA- ESC	4,0	SE
1.193	PASSAGEM DO COMANDO	8,0	SE
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.439	SELO D'AGUA AP	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.147	SEDE DE ACO	2,0	UN
1.274	PASTILHA DE VALVULA	8,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	4,0	UN

