



GABRIEL LAZZARI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: GABRIEL LAZZARI – O.S 16680

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	117/280	117/280	117/280	117/280	-	-	-	-
ESC	117/280	117/280	117/280	117/280	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 30,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/03/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.680

O.S.: 44.465.156.475

Cliente: GABRIEL LAZZARI

CPF/CNPJ: 046.826.809-00

Fone: (041)9153-2881 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO	2,0	SE
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.090	GUIA 7MM STD	4,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
2.211	TUCHO 35MM	1,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	6,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE

