



LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA DUARTE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA DUARTE – O.S 14321

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	50/135	50/135	50/135	50/135	50/135	50/135	50/135	50/135
ESC	60/145	60/145	60/145	60/145	60/145	60/145	60/145	60/145

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: - CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 24/07/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.321

O.S.: 44.457.158

Cliente: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA DUARTE

CPF/CNPJ: 281.589.528-63

Fone: (031)9315-444; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE
2.191	GUIA SOB MEDIDA 6MM	16,0	UN
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE
1.473	POLIMENTO DE COMANDO	2,0	SE
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
2.002	VALVULA INOX H8 - 35MM	8,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	7,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0	UN

