



RAFAEL ANDREIS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: RAFAEL ANDREIS – O.S 16965

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ESC	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250
ESC	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250	110/250

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 57,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/04/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.965

O.S.: 44.465.156.628

Cliente: RAFAEL ANDREIS

CPF/CNPJ: 00151330018

Fone: (051)9625-862 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.146	SEDE DE BERILIO	16,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.197	RETRABALHO DE VALVULA	16,0	SE
2.201	TRATAMENTO DLC EM VALVULA	16,0	SE
1.477	SERVICO GERAL- REABRIR GUIA	16,0	UN
1.268	LASH CAPS	16,0	SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.614	MAO DE OBRA DE MONTAGEM+ REGULAGEM	1,0	MO
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.524	SOLDA CAMARA	1,0	SE
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN

