



RAFAEL ORTEGA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: RAFAEL ORTEGA – O.S 14153

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255
ESC	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255	120/255

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 46,5 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 04/07/2023 **ORÇAMENTO** N° 14.153
O.S.: 44.457.094

Cliente: RAFAEL ORTEGA	
CPF/CNPJ: 221.578.178-59	Fone: (19)995605929 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN			
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	3,0	SE			
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA	3,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	12,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	12,0	UN			
1.146	SEDE DE BERILIO	12,0	UN			
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE	6,0	SE			
1.524	SOLDA CAMARA	1,0	SE			
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO			
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN			
1.940	VALVULA ESC INOX IMPORTADA BLANK	16,0	UN			
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN			
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN			
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0	SE			

