



RODRIGO AUGUSTO DOMINGUES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: RODRIGO AUGUSTO DOMINGUES – O.S 18294

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	52/135	52/135	52/135	52/135	-	-	-	-
ESC	52/135	52/135	52/135	52/135	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 45,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 21/08/2024

ORÇAMENTO

Nº 18.294

O.S.: 449.465.156.793

Cliente: RODRIGO AUGUSTO DOMINGUES

CPF/CNPJ: 05830914905

Fone: (045)9942-3481 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE
1.203	SOLDA ALOJAMENTO DE SEDE	4,0	SE
1.194	REFAZER CAMARAS MANUAL. CNC	4,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.240	MAO DE OBRA REVISAO GM 8V	1,0	MO
2.282	PRATO ALUMINIO GM F2 H7 3R	8,0	UN
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	16,0	UN
1.091	GUIA 7MM	4,0	UN

