



SERGIO MALTEZO – MARCIO POZZOBON

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO MALTEZO – MARCIO POZZOBON – O.S 17833

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275
ESC	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275	135/275

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 43 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 15/07/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.833

O.S.: 44.465.157.033

Cliente: SERGIO MALTEZO

CPF/CNPJ: 026.448.249-16

Fone: (041)98408-46; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	3,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	3,0	UN			
1.146	SEDE DE BERILIO	3,0	UN			
1.607	MAO DE OBRA REFAZER CAMARA- CNC	4,0	MO			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE			
1.859	SERVICO DE SOLDA- CAMARA E ORING	1,0	SE			
2.123	VALVULA TITANIO 7MM DLC	1,0	UN			
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	15,0	SE			
1.473	POLIMENTO DE COMANDO	1,0	SE			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	2,0	UN			

