



STUMPF PREPARAÇÕES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF PREPARAÇÕES – O.S 16148

VISTORIA: VINICIU

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	60/163	60/163	60/163	60/163	-	-	-	-
ESC	60/163	60/163	60/163	60/163	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 30 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 05/02/2024	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	16.148
		O.S.:	44.457.935

Cliente: STUMPF PREPARAÇÕES	
CPF/CNPJ: 35.061.391/0001-39	Fone: (045)99104-15! Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.006	VALVULA ORIGINAL	4,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	4,0	SE			
1.882	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.563	MAO DE OBRA DE MELHORIA	1,0	MO			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
2.422	BUJAO NPT 1/4	1,0	UN			
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	1,0	UN			
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0	SE			

